



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCUTIBA

## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

## OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PORTAL TURISTICO

LOCAL: Av. Juscelino K. de Oliveira - Altura do Imóvel nº 633 - Centro - Jucutiba/SP.

MUNICÍPIO: JUCUTIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRazo PROPOSTO  
180 diasSINAPI SETEMBRO 23  
SINUB JULHO 23  
CDHU-190

DATA BASE OUTUBRO - 2023

B01 24,22

ITEM	SERVIÇOS	Total	PERÍODO: 180 dias						TOTAL
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		14.026,05						R\$ 14.026,05
2	LOCAÇÃO DO TERRENO		1.615,61						R\$ 1.615,61
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		26.961,72						R\$ 26.961,72
4	SUPER-ESTRUTURA		5.571,44	13.000,03					R\$ 18.571,47
5	ALVENARIA ESTRUTURAL			19.375,18					R\$ 19.375,18
6	ESTRUTURA METÁLICA EM BALANÇO				41.423,58				R\$ 82.847,16
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA				4.295,97				R\$ 4.295,97
8	REVESTIMENTO EM ACM				88.541,77				R\$ 147.569,62
9	COMUNICAÇÃO VISUAL (LETRIRO)					19.753,81			R\$ 19.753,81
10	ILUMINAÇÃO DA ESTRUTURA					12.884,62			R\$ 12.884,62
11	BASE E GAIOLAS DE PROTEÇÃO					395,91			R\$ 395,91
	CAÇAMENTO EXTERNO						1.030,77		R\$ 1.030,77
	LIMPEZA GERAL DA OBRA						1.803,86		R\$ 1.803,86
12	PAISAGISMO							11.421,43	R\$ 11.421,43
13	VALOR NÃO INCIDENTE - SONDAGEM ROTATIVA		36.639,68						R\$ 36.639,68
<b>Total</b>			<b>84.814,60</b>	<b>32.375,21</b>	<b>41.423,58</b>	<b>134.261,33</b>	<b>92.062,18</b>	<b>14.256,06</b>	<b>399.192,85</b>
Participação do Governo Estadual			71.759,67	33.641,46	40.880,15	115.150,35	79.975,05	19.146,15	360.552,73
Participação do Município			16.962,90	6.475,04	8.284,72	26.862,27	18.412,44	2.851,21	38.640,12

Alan Heleno Franço

Engenheiro Civil

CREA: 5070104180